

## Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2024-03-27

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls framdrift av byggprojektet. Denna gång för mars 2024.

### Tider

Projektet släpar något gentemot den uppdaterade tidsplanen, men ligger väl till mot den ursprungliga, där vi tillsammans med entreprenörerna ser hur vi kan accelerera byggandet. I första hand handlar det om att släppa in installatörerna tidigare än planerat. Begränsningen är hållfastheten i valvet för plan två, där vi nu lagt in givare i gjutningen för att se när vi har tillräcklig hållfasthet. Det ser positivt ut, men ytterligare planering pågår.

Kontroll av risker under byggnationen, visar på att vi ligger i framkant gentemot arbetsmiljö och brand. Dock är ett byggprojekt föränderligt, så kontinuerliga åtgärder kommer att behövas. Ju mer byggnaden skapas, desto mer risker för brand, där vi har särskilda resurser för att ligga framför behoven.

När man passerar bygget kan man numer se att det börjar bli ett hus och inte bara en grop. Ett sidoprojekt arbetar med att tillskapa en slänt mot Fårhusvägen, så att byggnaden hamnar nere på mark. Väggar på plan två har därmed börjat gjutas.

Vårt systerprojekt, Larslunda Sporthall, har påbörjat sina markarbeten och vi har skapat samordning mellan projekten, för att minimera störningar av transporter för allmänheten.

### Aktiviteter

Gjutning valv för plan två går mot färdigställande, ytterväggar för plan två pågår och installatörerna börjar vara aktiva inom byggnaden.

Fjärrvärme kommer tidigast att kunna nyttjas under maj.

### Entreprenader

Inga är avtalade under perioden.

## **Etablering**

### *Byggström*

Inga förändringar är planerade.

### *Internet*

Inga förändringar är planerade.

### *VA*

Inga förändringar är planerade.

### *Skalskydd & Skyltning*

Förändrad kameraövervakning pågår.

### *ID06*

Inga förändringar är planerade.

### *Arbetsmiljö*

Under kontroll, där inga tillbud rapporterats under perioden.

## **Påverkan**

Inget aktuellt, men pålning från Larslunda Sporthall kan ge vibrationer som vi måste bevaka.

## **Avvikelser**

Inget utöver normala produktionsfrågor.

## **Framdrift**

Ingen återhämtning har skett av de eftersläpande veckorna.


## **Upphandlingar**

Upphandling pågår enligt följande:

- Ytskikt

## Ekonomi

Övergripande bild över ekonomin (2024-03-27):



## Summering

Samverkan fungerar, där alla engagerar sig i att det skall bli ett kvalitativt hus och hela tiden vara en säker arbetsplats. För att inte hamna i ett sent skede pågår kontinuerligt tekniska, samordnings och ekonomiska avstämningar med respektive entreprenör.

Nu kan vi som rör oss inom arbetsområdet se att det skall bli en simhall, vilket gör att man ser ljuset i tunneln.

Fjärås 2024-03-28

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen.