

## Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2024-02-28

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls framdrift av byggprojektet. Denna gång för nästan två månader.

### Tider

Äntligen avtar denna vinter, så att vi kan komma in i planeringsbar produktion..

Projektet har blivit indirekt påverkad av katastrofen i Göteborg (Lisebergs Oceana), där alla förstår att det finns många risker i samband med att uppföra en komplex byggnad. Alla riskanalyser och verifiering av avtal, visar att vi har utfört våra uppgifter, men kan bli ännu bättre.

Produktionen har påverkats av vintern och vissa korrigeringar inom projektet, men dessa tider arbetas aktivt för att hämta hem, där resultaten kommer att visa sig under sommaren 2024.

### Aktiviteter

Gjutning valv för plan två, bassängväggar pågår, där fler aktörer nu samarbetar då installationerna skall läggas in i gjutningarna.

Vi kommer inte kunna nyttja fjärrvärme innan april, då utrymmena under valvet blockeras i sin helhet av stöttor.

### Entreprenader

Inga är avtalade under perioden.

### Etablering

#### *Byggström*

Inga förändringar är planerade.

#### *Internet*

Inga förändringar är planerade.

#### *VA*

Inga förändringar är planerade.

#### *Skalskydd & Skyltning*

Förändrad kameraövervakning pågår.

#### *ID06*

Inga förändringar är planerade.

### Arbetsmiljö

Under kontroll, där inga tillbud rapporterats under perioden.

### Påverkan

Direkt granne till detta projektet har sporthallens byggnation påbörjats, där samordning mellan dessa olika projekt pågår på en daglig bas.

### Awikelser

Mindre sättning på tre punkter, utan konsekvens på den framtida byggnadens funktioner. För att följa upp detta har monterats kontrollmätpunkter för att verifiera att detta var en engångshändelse.

### Framdrift

Ingen återhämtning har skett av de eftersläpande veckorna.


### Upphandlingar

Upphandling pågår enligt följande:

- Ytskikt

### Ekonomi

Övergripande bild över ekonomin (2024-02-27):



## Summering

Samverkan fungerar, där alla engagerar sig i att det skall bli ett kvalitativt hus och hela tiden vara en säker arbetsplats. För att inte hamna i ett sent skede pågår kontinuerligt tekniska, samordning och ekonomiska avstämningar med respektive entreprenör.

Alla längtar efter att vi skall komma förbi det mycket tunga arbetet med att gjuta den bärande konstruktionen, så att vi kan övergå till de inre arbeten vi alla längtar efter.

Göteborg 2024-02-29

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen.